

湖北联峰石业有限公司年产石板材 70 万平方米项目（阶段性）

竣工环境保护验收意见

2025 年 7 月 2 日，湖北联峰石业有限公司根据湖北联峰石业有限公司年产石板材 70 万平方米项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告（表）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

湖北联峰石业有限公司于湖北省黄冈市麻城市白果镇冯氏祠村 08 号建设“湖北联峰石业有限公司年产石板材 70 万平方米项目”。建设内容为：在现有建筑基础上拆旧建新，新建办公楼、宿舍楼及厂房，购置大切机及其他石材加工设备及配套环保设施，年生产石板材 70 万平方米。项目总投资 2000 万元，其中环保投资 40 万元。

（二）建设过程及环保审批情况

湖北联峰石业有限公司历史环保手续履行情况如下。

2013 年 9 月，麻城市白果镇炫义锆石材加工厂投资 5000 万元建设“年加工成品石材 50 万平方米项目”；2013 年 9 月 19 日该项目环境影响报告表通过原麻城市环境保护局审批（麻环函[2013]220 号）；2013 年 9 月，麻城市白果镇炫义锆石材加工厂将该项目转至麻城市炫义锆石材有限公司经营，该项目的生产主体和环境责任主体均变更为麻城市炫义锆石材有限公司；2014 年 10 月 29 日，该项目通过原麻城市环保局组织的竣工环境保护验收（麻环函[2014]313 号）；2018 年 1 月，麻城市炫义锆石材有限公司将用地面积由原来的 13400m²扩增至 18666.67m²（28 亩），扩增面积作为预留用地；2020 年 7 月 23 日，麻城市炫义锆石材有限公司首次取得排污许可证（许可证编号：91421181MADG5T7N4W001Q），并于 2023 年 9 月办结排污许可证延续申请，有效期至 2028 年 7 月 22 日；2024 年 4 月，麻城市炫义锆石材有限公司将该项目转至湖北联峰石业有限公司经营，该项目的生产主体和环境责任主体均变更为湖北联峰石业有限公司。

湖北联峰石业有限公司现随着市场需求的扩大，投资 2000 万元建设“湖北联峰石业有限公司年产石板材 70 万平方米项目”，在现有建筑基础上拆旧建新，新建办公楼、宿舍楼及厂房，购置大切机及其他石材加工设备及配套环保设施，年生产石板材 70 万平方米。

2024 年 8 月 1 日，该项目环境影响报告表通过黄冈市生态环境局麻城市分局审批（麻环审[2024]31 号）；2025 年 5 月 21 日，湖北联峰石业有限公司申请取得排污许可证（排污许可证号：91421181MADG5T7N4W001Q），包含本项目分阶段验收建设内容，有效期至 2030 年 1 月 16 日。

项目从立项至调试过程中均无环境投诉、违法或处罚等记录。

（三）投资情况

项目实际总投资 1500 万元，环保投资 30 万元。

（四）验收范围

本次验收范围为“湖北联峰石业有限公司年产石板材 70 万平方米项目”中“年产石板材 42 万平方米”的主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。

二、工程变动情况

与环评建设内容相比，项目设备数量稍有变动。

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本项目不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目生产废水经沉淀池及污水罐处理后回用于生产，不外排。生活污水经隔油池+化粪池+一体化污水处理设备处理后用于洒水抑尘，不外排。

（二）废气

项目废气主要为湿法加工粉尘、喷砂粉尘、运输粉尘、堆场粉尘等。湿法加工粉尘采用湿法加工、喷砂粉尘采用滤芯式除尘器、喷淋洒水等污染治理措施后无组织排放，运输扬尘及堆场粉尘采用洒水抑尘、配置洗车槽等污染治理措施后无组织排放。

（三）噪声

项目噪声主要为设备运行及生产加工噪声，企业采取减震、厂房隔声及距离衰减等措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

项目运营期固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物。一般固体废物暂存于废料堆场及尾渣堆场，定期交由相关单位回收利用。危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

本项目生产废水经沉淀池及污水罐处理后回用于生产，不外排。生活污水经隔油池+化粪池+一体化污水处理设备处理后用于洒水抑尘，不外排。

（二）废气

根据监测结果，项目厂界无组织排放的颗粒物能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值要求。

（三）噪声

根据监测结果，项目厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值要求。

（四）固废

本项目一般固体废物暂存于废料堆场及尾渣堆场，定期交由相关单位回收利用。危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。

五、工程建设对环境的影响

本项目废水、废气环保设施处理效果好，对环境影响较小；本项目噪声不会对周边环境产生明显影响；本项目固废经相关单位处理后对环境影响较小。故本项目的建设对环境影响较小。

六、验收结论

湖北联峰石业有限公司年产石板材 70 万平方米项目（阶段性）环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保措施和要求，在建设单位落实项目存在的主要环境问题整改并对验收监测报告修改完善后，项目符合竣工环境保护验收条件，可按相关程序办理项目竣工环境保护验收工作。

七、后续要求

（一）项目需进一步完善的内容

（1）进一步规范危废暂存间并按标准化建设，建立健全的危废管理制度，补充相关台账及记录；

（2）进一步加强企业环保设施日常维护和运行管理，确保环保设施正常运行及污染物全面稳定达标排放；

（3）日常按照环境风险应急预案进行演练等。

（二）《验收监测报告表》需进一步修改完善的内容

（1）补充企业环境风险防范及应急措施落实情况；

（2）补充项目环保设施相关照片。

八、验收人员信息

具体信息见签到表。

湖北联峰石业有限公司

2025 年 7 月 2 日

湖北联峰石业有限公司年产石板材 70 万平方米项目（阶段性）
竣工环境保护验收工作组人员名单

组成部门	单位名称	姓名	职务/职称	联系方式	签名
编制单位	湖北联峰石业有限公司	蔡明曲	主要负责人	137	
专业技术专家	武汉中地格林环保科技有限公司	师懿	高工	130	
	武汉智汇元环保科技有限公司	余祺	高工	159	