

一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司汽车内饰件产线智能化技术改造项目（阶段性）竣工环境保护验收意见

2025年4月7日，一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司单位根据一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司汽车内饰件产线智能化技术改造项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告（表）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司在现有厂区内建设“一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司汽车内饰件产线智能化技术改造项目”，项目主要建设内容为：对现有生产线进行升级改造，新增塑料注塑成型机、前后门内饰总成扶手耐久设备、3LQ侧右出风口手工包覆定位设备等相关生产设备约80台套及配套设施，该项目建成后，提升车间的自动化及智能化水平。该项目新增产能为汽车内饰件28万套，项目实施后全厂产能为100万套汽车内饰件。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年11月21日，武汉市生态环境局江夏区分局以武环江夏审[2024]76号《关于汽车内饰件产线智能化技术改造建设项目环境影响报告表的批复》对该项目环境影响报告表做出了批复。企业于2024年11月开工，2025年1月竣工并调试运行；一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司于2025年1月6日进行了排污许可登记变更，登记编号为914201150705104288001X。一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司于2025年2月进行了应急预案编制工作，并于2025年2月25日在武汉市生态环境局江夏区分局完成了应急预案备案工作。。项目从立项至调试过程中均无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目实际总投资1200万元，环保投资100万元。

（四）验收范围

本次验收的范围为一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司汽车内饰件产线智能化技术改造项目（阶段性），生产规模为新增产能汽车内饰件14万套。

二、工程变动情况

与环评建设内容相比，实际生产过程中喷胶工序设置了两套废气收集处理装置。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本项目不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

食堂废水经隔油池处理后，与办公生活一起进入厂区化粪池处理，冷却塔清排水直接进入厂区污水管网，全厂综合废水最终经厂区废水总排口进入市政污水管网，进入金口污水处理厂处理后尾水排入长江（武汉段）。

（二）废气

①注塑废气

注塑机产生废气采用半密闭式集气罩进行收集，废气收集后送至二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。

②喷胶废气及烘烤有机废气

项目喷胶柜整体设计类似通风橱，5面封闭，仅留一面开口供人工喷胶操作，废气收集进风口位于操作面后方。其胶雾通过喷胶柜收集口收集。喷胶废气经喷胶柜自带滤网过滤后，通过管道进入二级活性炭吸附装置。在烘道装配流水线的下料位置及红外热压包边机上方设置集气罩收集废气后进入二级活性炭吸附装置。最终通过排气筒排放。

喷胶设备间设置两套活性炭吸附装置以及排气筒，根据设备摆放位置，废气分别收集处理后排放（DA002/DA003）。

③破碎粉尘

碎料机设置在单独碎料房，破碎粉尘通过集气罩收集后通过袋式除尘器处理后以无组织形式排放。

④食堂油烟

食堂安装油烟净化器，食堂油烟净化后排放。

（三）噪声

项目噪声主要为设备运行及生产加工噪声，企业采取减震、厂房隔声及距离衰减等措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。

生活垃圾：分类收集后交由环卫部门定期清运；

一般工业固体废物：主要为废弃边角料、不合格品、布袋除尘器收尘，经厂内一般固废区暂存，外售综合利用；

危险废物：主要为废活性炭、废过滤网、清理残胶、废胶水包装等，委托有相应资质单位进行安全处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

验收监测期间，一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司废水总排口废水水质满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2间接排放限值要求。

（二）废气

验收监测期间，项目厂区有组织以及无组织废气排放满足相关排放标准限值。

（三）噪声

根据监测结果，一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司南侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准值，其他厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准值。

（四）固废

本项目生活垃圾分类收集后交由环卫部门定期清运；一般工业固体废物经厂内一般固废区暂存，外售综合利用；危险废物委托有相应资质单位进行安全处置。

五、工程建设对环境的影响

本项目废水、废气环保设施处理效果好，对环境的影响较小；本项目噪声不会对周边环境产生明显影响；本项目固废经相关单位处理对环境的影响较小。故本项目的建设对环境的影响较小。

六、验收结论

一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司汽车内饰件产线智能化技术改造项目（阶段性）环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保措施和要求，在建设单位落实项目存在的主要环境问题整改并对验收监测报告修改完善后，项目符合竣工环境保护验收条件，可按相关程序办理项目竣工环境保护验收工作。

七、后续要求

（一）项目需进一步完善的内容

- （1）进一步规范危废暂存间并按标准化建设，建立健全的危废管理制度，补充相关台账及记录；
- （2）进一步加强企业环保设施日常维护和运行管理，确保环保设施正常运行及污染物全面稳定达标排放。

（二）《验收监测报告表》需进一步修改完善的内容

- （1）补充完善公司环境管理要求等相关文件；
- （2）补充项目环保设施相关照片。

八、验收人员信息

具体信息见签到表。

一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司验收工作组

2024年4月7日

一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司竣工环境保护验收工作组人员名单

组成部门	单位名称	姓名	职务/职称	联系方式	签名
编制单位	一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司				
专业技术专家	武汉中地格林环保科技有限公司	师懿			
	武汉智汇元环保科技有限公司	余祺			