

襄阳市襄州区公路事务发展中心襄州区公路应急养护中心项目
(阶段性)竣工环境保护验收工作组人员名单

组成部门	单位名称	姓 名	职务/职称	联系方式	签名
编制单位	襄州区公路事务发展中心	张光	应急中心副主任	13995755538	张光
技术专家	武汉智汇环保科技有限公司	吴光	工程师	18971566637	吴光
	武汉智汇环保科技有限公司	余健	高工	15972094726	余健
	武汉中地格标环保科技有限公司	师壹忠	高工	13037106161	师壹忠

襄阳市襄州区公路事务发展中心襄州区公路应急养护中心项目

阶段性竣工环境保护验收现场检查意见

2024年5月8日，襄阳市襄州区公路事务发展中心（建设单位）及邀请的2名专家组成验收组，对该单位“襄州区公路应急养护中心项目”进行竣工环境保护验收现场检查。验收组现场检查了项目实施情况和环保设施的建设、运行情况，听取了建设单位关于该项目环保执行情况的报告、该项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成验收现场检查意见如下：

襄州区公路应急养护中心项目位于湖北省襄阳市襄州区316国道古驿镇金王村，主要建设内容为：分南北两地块，其中北地块包含沥青混凝土搅拌站、水稳料搅拌站、碎石加工区、料仓、机修配件库、辅助用房、水泵房等服务设施，南地包含职工食宿楼、检测综合楼、公厕、泵用房、门卫等服务设施以及预留发展用地和配套道路广场、绿化等。项目购入一条沥青混凝土生产线及一条水稳料生产线，最大负荷量为5000吨/天沥青混凝土和3000吨/天水稳料，建成后将形成年产15万吨沥青混凝土和年产10万吨水稳料产能。本次阶段性验收仅针对其沥青混凝土生产线部分。

一、企业需整改完善内容：

1、加强环境管理制度建设及生产区现场环境管理，明确责任人，加强生产设备及环保设施日常维护保养，确保环保设施正常运行，如实记录环保设施运行情况；完善厂区各环保设施标识标牌及台账。

2、碎石仓库出入口应密闭，其中出口处部分路段应硬化。

3、场内有临时橡胶沥青生产设备，应予移除。

二、验收报告修改完善的内容：

1、对照环评及批复，从验收范围、平面布置、生产规模、生产工艺、主要设备、原

辅材料、配套环保设施及排放方式等方面说明工程建设内容及工程变更情况，图示本次验收的边界范围。

2、环评批复要求砂石料堆存于密闭料仓内并安装喷雾降尘设施、运输车辆采用防尘布覆盖进出车体需清洗。明确上述措施是否需要在本次沥青混凝土生产板块中落实。

3、补充厂区雨污分流管网图，明确初期雨水池位置及切换阀门；补充废水消纳灌溉的管网图。

4、补充施工期环境影响回顾性分析。

5、完善相关附图附件、台账资料及相关环保设施等现场照片。

6、按《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》附录 5 相关要求，补充企业针对现场检查意见的整改情况说明。

验收组：

吴永红 师健 余耕

2024 年 5 月 8 日