

湖北中晨线缆有限公司电线电缆制造项目竣工环境保护验收意见

2024 年 12 月 18 日，湖北中晨线缆有限公司根据《湖北中晨线缆有限公司电线电缆制造项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，同时邀请 2 位专家组成验收工作组（具体名单附后）对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于湖北省咸宁市嘉鱼县官桥镇中国博士后田野高科技工业园。环评设计年产 0.6/1kv 电力电缆 120 万 m/年、0.6/1kv 柔性防火电缆 30 万 m/年。项目实际生产规模为年产 0.6/1kv 电力电缆 120 万 m/年、0.6/1kv 柔性防火电缆 30 万 m/年，建设内容主要为：租赁 2#厂房东部区域建筑面积 7182 平方米，购置挤出机、管绞机、叉绞机等设备进行生产。

（二）建设过程及环保审批情况

2024 年 7 月，湖北中晨线缆有限公司委托中城国创(武汉)科技咨询有限公司编制了《电线电缆制造项目环境影响报告表》；2024 年 8 月 14 日，咸宁市生态环境局予以批复，文号为咸环嘉审[2024]26 号。2024 年 7 月，项目已取得排污登记回执，登记编号：91422322MACJ9QML8E001X，有效期限为 2024 年 9 月 29 日至 2029 年 9 月 28 日。

（三）投资情况

项目实际总投资 3000 万元，环保投资 60 万元。

（四）验收范围

本次验收范围为湖北中晨线缆有限公司电线电缆制造项目建设内容。

二、工程变动情况

与环评建设内容相比，本期验收调整了厂房平面布置，减少 1 台挤出机。本次变动，未导致新增敏感点，未导致新增排放污染物种类和排放量增加 10%及以上，未导致不利环境影响加重。因此，本期项目未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

本项目运营期废气主要为挤出废气、喷码废气、焊接烟尘、上料搅拌粉尘。

挤出废气、喷码废气收集后经二级活性炭吸附处理，最后由 1 根 16m 排气筒 DA001 排放。焊接烟尘通过移动式烟尘净化器收集处理后，车间内无组织排放。上料搅拌粉尘经袋式除尘器收集后以无组织形式排放。

（二）废水

项目废水主要为生活污水和生产废水。

项目生活污水同废冷却水一起经园区化粪池处理，然后通过园区废水总排口排入嘉鱼县第二污水处理厂处理，尾水排入陆码河。

（三）噪声

项目噪声主要为管绞机、叉绞机、挤出机等设备生产过程中产生的噪声，采取隔声、基础减振、距离衰减、加强车辆管理等降噪措施，降低对外环境影响。

（四）固体废物

项目运营期固体废物主要为危险废物、一般工业固废和生活垃圾。

危险废物：主要是废包装瓶、废油桶、废润滑油、含油抹布及手套、废活性炭、含油墨废刷子、废灯管，暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位进行处理。

一般工业固废：主要是废铜丝、废铝丝、废塑料、废云母带、废塑带、废填充绳、废无纺布、废钢带、不合格品、焊渣、废包装材料，暂存于一般固废暂存间，定期交相关公司综合利用。

生活垃圾：经垃圾桶收集，交由环卫部门清运处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）废气

根据监测结果，挤出废气及喷码废气排放口 DA001 的非甲烷总烃监测结果符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表 4、《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB 42/1538-2019）表 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 相关限值的较严者，氯化氢、氯乙烯监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 相关限值。厂界无组织废气非甲烷总烃监测结果符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表 9、

《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB42/1538-2019）表 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 相关限值的较严者，颗粒物、氯化氢、氯乙烯监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织监控浓度限值。厂房外无组织废气非甲烷总烃监测结果符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 和《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB42/1538-2019）表 B.1 限值的较严者。

（二）废水

根据监测结果，项目废水总排口各污染物浓度能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准以及嘉鱼县第二污水处理厂进水水质要求。

（三）噪声

根据监测结果，项目所在园区西侧厂界昼间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准，其他厂界昼间噪声监测结果符合 2 类标准要求。

（三）固体废物

项目运营期固体废物主要为一般固体废物、危险废物和生活垃圾。一般固体废物交相关公司综合利用。危险废物定期交有资质的单位进行处理。生活垃圾由环卫部门定期清运。

五、工程建设对环境的影响

项目废水、废气处理效果较好，对环境影响较小；项目噪声不会对周

边环境产生明显影响；项目固废经合理处置后对环境的影响较小。故项目的建设对环境的影响较小。

六、验收结论

湖北中晨线缆有限公司电线电缆制造项目环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保措施和要求，在进一步完善各项修改建议后，可按相关程序办理项目阶段性竣工环境保护验收工作。

七、后续建议和要求

- 1、进一步规范建设危废暂存间，加强管理，及时转运，做好相关台账记录。
- 2、加强污染治理设施运行管理，确保各污染物长期稳定达标排放。
- 3、完善验收报告内容及附件附图。

八、验收人员信息

具体信息见签到表。

湖北中晨线缆有限公司

2024 年 12 月 18 日

湖北中晨线缆有限公司电线电缆制造项目
竣工环境保护验收工作组人员名单

组成部门	单位名称	姓名	职务/职称	联系方式	签名
编制单位	湖北中晨线缆有限公司	黄朝兵	总经理		
专业技术 专家	武汉中地格林环保科技有限公司	师懿	高工		
	武汉智汇元环保科技有限公司	余祺	高工		